

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

Prot. n. 12904

DELIBERAZIONE N. 428/CA

ESTRATTO DEL VERBALE N° 21^ DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

L' anno **duemilaventidue**, il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore 14.30 nella Residenza consorziale in Lugo, P.zza Savonarola 5, si è riunito il Comitato Amministrativo dell'intestato Consorzio - convocato in data 26/09/2022 -, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

OMISSIS

OGGETTO:	9) PSRN - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE IRRIGUA ESISTENTE, DA CANALI A RETE TUBATA IN PRESSIONE, NELL'AREA DOMINATA DAL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO NEI COMUNI DI FAENZA, LUGO, COTIGNOLA, MASSA LOMBARDA E SANT'AGATA SUL SANTERNO. LOTTO 3: PROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE. DETERMINAZIONI IN MERITO
-----------------	---

Sono presenti i Signori:

Antonio Vincenzi Presidente;
Stefania Malavolti Vice Presidente delegato; Giampietro Sabbatani Vice Presidente;
Ivo Dalle Fabbriche, membro del Comitato Amministrativo.

Partecipano in qualità di Sindaci Revisori i Signori:

Pier Giorgio Morri, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
Mario Bezzi, membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assenti giustificati:

Nicola Dalmonte, Enrico Montanari.

Partecipano alla seduta:

Il Direttore Generale Dott. Giovanni Costa, che assume le funzioni di Segretario, assistito dalla Dott.ssa Federica Giordano e dalla Dott.ssa Angela Fabbri, il Direttore dell'Area Tecnico-Agraria Dott. Ing. Elvio Cangini, il Co-Direttore dell'Area Tecnico-Agraria Dott. Ing. Piero Mattarelli, il Dirigente dell'Area Distretto Montano Dott. Rossano Montuschi.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- richiamato il contratto d'appalto rep. n. 401 in data 8 settembre 2020 avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di efficientamento della distribuzione irrigua esistente, da canali a rete tubata in pressione, nell'area dominata dal Canale Emiliano Romagnolo nei Comuni di Faenza, Lugo, Cotignola, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno - Lotto 3 "Distretto Madrara - Merlaschio - San Silvestro" all'impresa MP COSTRUZIONI s.r.l., con sede legale in Taranto, via Duca degli Abruzzi 117, partita IVA 02828740734, per il corrispettivo di € 3.805.410,14 al netto dell'IVA, comprensivo di € 332.276,40 per oneri della sicurezza;
- richiamata la delibera del Comitato Amministrativo n. 321 in data 28.04.2022, con cui si era disposto di procedere all'inoltro della richiesta di dilazione dei tempi contrattuali, presentata dall'impresa appaltatrice, motivata dall'andamento eccezionalmente critico dei mercati, al competente ufficio ministeriale, con riserva – nell'auspicato caso di accoglimento della stessa – di stabilire le durate delle proroghe caso per caso secondo le motivazioni addotte e accertate, in modo da contenere comunque l'ultimazione di tutti i lavori entro i primi mesi del 2023;
- vista la nota in data 26 maggio 2022 del Ministero finanziatore che – su questa e sulle altre questioni contestualmente poste al proprio esame – aveva risposto girando la richiesta al competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche;
- vista la risposta del Provveditorato, con cui l'istituto interpellato ha ritenuto di non dover esprimere alcun parere sulla questione specifica, trattandosi di "atti di gestione di competenza della stazione appaltante ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016";
- considerato che, nel frattempo, l'impresa ha reiterato – con nota in data 22 giugno 2022, nel contesto di altre doglianze e richieste – la domanda di sospensione e da ultimo, con nota in data 8 settembre 2022, ha modificato e precisato le precedenti, generiche istanze avanzando una richiesta di proroga, nella misura di sette mesi, al termine di ultimazione dei lavori (contrattualmente fissato al 16 dicembre 2022);
- udito quanto riferito dal Responsabile del procedimento in merito alla proposta, condivisa dal consulente giuridico del Consorzio, di investire della questione il Collegio consultivo tecnico, che ha precise competenze in materia ai sensi dell'ordinamento vigente (articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120);
- vista la determinazione n. 1, assunta al protocollo consorziale con n. 12709 in data 26 settembre 2022, con cui il Collegio ha espresso all'unanimità parere favorevole alla concessione della proroga richiesta, "con l'unico limite, naturalmente in capo al RUP, di verificare l'ammissibilità di tale prorogazione nei riguardi delle eventuali tempistiche connesse alla concessione del contributo sostenente l'intervento";
- udito quanto ulteriormente riferito dal Responsabile del Procedimento in merito alla ricorrenza, ampiamente verificata, della condizione evidenziata dal Collegio, in quanto la concessione in parola farebbe traslare il termine di ultimazione dall'attuale scadenza (16 dicembre 2022) al 16 luglio 2023, mentre la domanda di saldo finale al Ministero finanziatore deve essere presentata entro il 30 giugno 2025;
- ravvisata, pertanto, l'opportunità di autorizzare la proroga, esigendo nel contempo dall'impresa opportune garanzie, mediante presentazione di un programma esecutivo che assicuri il rispetto della nuova tempistica;
- visto l'art. 28 dello Statuto Consorziale in vigore;
- visto l'art. 49 della L.R. 24.03.2004 n. 6;

- all'unanimità dei voti

Delibera

- 1) di concedere, con riferimento ai lavori di efficientamento della distribuzione irrigua esistente, da canali a rete tubata in pressione, nell'area dominata dal Canale Emiliano Romagnolo nei Comuni di Faenza, Lugo, Cotignola, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno - Lotto 3 "Distretto Madrara - Merlaschio - San Silvestro", la proroga richiesta dall'impresa MP COSTRUZIONI s.r.l., traslando il termine contrattuale di ultimazione dall'attuale scadenza al 16 luglio 2023;
- 2) di dare mandato al Presidente o, in caso di assenza od impedimento al Vice Presidente delegato, nonché al Responsabile del procedimento, secondo le rispettive competenze, di compiere ogni necessario atto conseguente all'adozione della presente deliberazione.

La riunione ha avuto termine alle ore 17.30

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Giovanni Costa

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Giovanni Costa

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Antonio Vincenzi
