

# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

----

Prot. n. 7145

## DELIBERAZIONE N. 343/CA

### ESTRATTO DEL VERBALE N° 17^ DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

L' anno **duemilaventidue**, il giorno **ventisei** del mese di **maggio** alle ore 14.30 in modalità telematica (servizio ConfERence di Lepida SpA, meeting room nr 796282), si è riunito il Comitato Amministrativo dell'intestato Consorzio - convocato in data 19/05/2022 -, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

OMISSIS

<b>OGGETTO:</b>	<b>13) PSRN - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE IRRIGUA ESISTENTE DA CANALI A RETE TUBATA IN PRESSIONE NELL'AREA DOMINATA DAL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO NEI COMUNI DI FAENZA, LUGO, COTIGNOLA, MASSA LOMBARDA E SANT'AGATA SUL SANTERNO. RICHIESTE DI DILAZIONE DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. DETERMINAZIONI IN MERITO</b>
-----------------	---

#### **Sono presenti i Signori:**

Antonio Vincenzi Presidente;  
Stefania Malavolti Vice Presidente delegato; Giampietro Sabbatani Vice Presidente; Ivo Dalle Fabbriche, Nicola Dalmonte, membri del Comitato Amministrativo.

#### **Partecipano in qualità di Sindaci Revisori i Signori:**

Pier Giorgio Morri, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;  
Mario Bezzi, Enrico Montanari, membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Assenti giustificati:**

#### **Partecipano alla seduta:**

Il Direttore Generale Dott. Giovanni Costa, che assume le funzioni di Segretario, assistito dalla Dott.ssa Federica Giordano e dalla Dott.ssa Angela Fabbri, il Direttore dell'Area Tecnico-Agraria Dott. Ing. Elvio Cangini, il Co-Direttore dell'Area Tecnico-Agraria Dott. Ing. Piero Mattarelli, il Dirigente dell'Area Distretto Montano Dott. Rossano Montuschi.

## IL COMITATO AMMINISTRATIVO

premesse:

- che, nell'ambito dei lavori di "efficientamento della distribuzione irrigua esistente da canali a rete tubata in pressione nell'area dominata dal Canale Emiliano Romagnolo nei comuni di Faenza, Lugo, Cotignola, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno" le imprese appaltatrici dei tre lotti nei quali è suddiviso l'intervento hanno avanzato richieste formali di dilazione dei tempi a causa dell'andamento eccezionalmente critico dei mercati;
- che l'argomento ha già formato oggetto della precedente deliberazione n. 321/CA assunta, sull'argomento, in data 28 aprile 2022, che qui si intende integralmente richiamata;
- che, a mente dell'articolo 7 delle "Linee guida concernenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed i Concessionari per la realizzazione di opere e/o interventi nel settore irriguo e progetti connessi", il Responsabile del procedimento è tenuto a richiedere l'autorizzazione preventiva dello stesso Ministero anche ai fini della concessione di proroghe contrattuali;
- che la richiesta relativa alle dilazioni in argomento è stata inoltrata con nota prot. 5283 del 29 aprile 2022;
- visto in particolare il contratto d'appalto relativo al lotto 2 (Disgtretto "Budrio"), repertorio n. 402, stipulato in data 18 settembre 2020 con l'impresa CIMS - Cooperativa Intersettoriale Montana di Sassoleone S.c.r.l. corrente in Borgo Tossignano (Bologna);
- visto il verbale di consegna dei lavori in data 9 giugno 2021, che in ragione della durata contrattuale di 365 giorni fissa al 9 giugno 2022 il termine utile per la relativa ultimazione;
- udito il riferimento del Responsabile del procedimento sull'opportunità di concedere alla stessa impresa CIMS, in attesa dell'autorizzazione ministeriale e subordinatamente alla stessa, la richiesta proroga di 150 giorni, al fine di non aggravare una situazione resa già critica a causa delle note difficoltà dovute prima alla pandemia e poi all'impennata dei prezzi dell'energia e delle materie prime;
- ritenuto di accogliere la suddetta proposta, dando atto che, in mancanza della richiesta autorizzazione ministeriale, verrà comunque data applicazione alla penale contrattuale per ritardo nell'ultimazione a far tempo dal 9 giugno 2022;
- udito il parere favorevole dei dirigenti consorziali presenti;
- visto l'art. 28 dello Statuto consorziale;
- visto l'Art. 49 della L. R. 24.03.2004 n. 6;
- all'unanimità

### D e l i b e r a

- 1) le premesse formano parte integrante del presente atto deliberativo;
  - di concedere con riserva, in riferimento ai lavori di "efficientamento della distribuzione irrigua esistente da canali a rete tubata in pressione nell'area dominata dal Canale Emiliano Romagnolo nei comuni di Faenza, Lugo, Cotignola, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno", una proroga al termine di esecuzione dei lavori nella misura di 150 giorni all'impresa CIMS - Cooperativa Intersettoriale Montana di Sassoleone S.c.r.l. corrente in Borgo Tossignano (Bologna), affidataria del lotto 2, subordinatamente alla superiore autorizzazione, in mancanza della quale verrà data applicazione alla penale contrattuale per ritardo nell'ultimazione a far tempo dal 9 giugno 2022;
- 2) di dare mandato ai competenti uffici consorziali di dare adempimento al presente atto deliberativo.

---

La riunione ha avuto termine alle ore 17.15

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Giovanni Costa

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dott. Giovanni Costa

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Antonio Vincenzi

---

---