

# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

----

Prot. n. 7145

## DELIBERAZIONE N. 342/CA

### ESTRATTO DEL VERBALE N° 17^ DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

L' anno **duemilaventidue**, il giorno **ventisei** del mese di **maggio** alle ore 14.30 in modalità telematica (servizio ConfERENCE di Lepida SpA, meeting room nr 796282), si è riunito il Comitato Amministrativo dell'intestato Consorzio - convocato in data 19/05/2022 -, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

OMISSIS

<b>OGGETTO:</b>	<b>12) PSRN - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE IRRIGUA ESISTENTE DA CANALI A RETE TUBATA IN PRESSIONE NELL'AREA DOMINATA DAL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO NEI COMUNI DI FAENZA, LUGO, COTIGNOLA, MASSA LOMBARDA E SANT'AGATA SUL SANTERNO. LOTTO 1: DISTRETTO SANTA LUCIA. PERIZIA DI VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA. DETERMINAZIONI IN MERITO</b>
-----------------	---

#### **Sono presenti i Signori:**

Antonio Vincenzi Presidente;  
Stefania Malavolti Vice Presidente delegato; Giampietro Sabbatani Vice Presidente; Ivo Dalle Fabbriche, Nicola Dalmonte, membri del Comitato Amministrativo.

#### **Partecipano in qualità di Sindaci Revisori i Signori:**

Pier Giorgio Morri, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;  
Mario Bezzi, Enrico Montanari, membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Assenti giustificati:**

-

#### **Partecipano alla seduta:**

Il Direttore Generale Dott. Giovanni Costa, che assume le funzioni di Segretario, assistito dalla Dott.ssa Federica Giordano e dalla Dott.ssa Angela Fabbri, il Direttore dell'Area Tecnico-Agraria Dott. Ing. Elvio Cangini, il Co-Direttore dell'Area Tecnico-Agraria Dott. Ing. Piero Mattarelli, il Dirigente dell'Area Distretto Montano Dott. Rossano Montuschi.

## IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- richiamata la delibera del Comitato Amministrativo dell'Ente n. 273 in data 20 giugno 2017 con la quale è stato adottato il progetto esecutivo dei lavori di efficientamento della distribuzione irrigua esistente, da canali a rete tubata in pressione, nell'area dominata dal Canale Emiliano Romagnolo nei Comuni di Faenza, Lugo, Cotignola, Massa Lombarda e Sant'agata sul Santerno LOTTO: 1 – Distretto Santa Lucia, dell'importo di 14.998.688,48;
- che tale progetto prevede, tra le altre opere, la realizzazione, a servizio della nuova centrale di pompaggio denominata "Santa Lucia", di un impianto fotovoltaico della potenza di 161,46 KWp, da realizzarsi in parte sulla copertura della stessa centrale ed in parte su isola galleggiante nell'adiacente vasca;
- visto il contratto d'appalto stipulato in data 22 giugno 2020 con il numero di repertorio 399 e modificato con atto rep. n. 400 del 13 luglio 2020 con cui i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa Zini Elio s.r.l. con sede legale in Imola (Bologna), partita IVA 01543211203;
- che i lavori, oggetto di consegna parziale in data 20 novembre 2020, completata con verbale in data 12 novembre 2021, sono attualmente in corso;
- che in corso di esecuzione è emersa l'opportunità di introdurre due variazioni ai lavori aggiudicati, non comportanti aumento dell'importo contrattuale e non incorrenti in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 106, comma 4 del Codice dei contratti pubblici;
- che la prima di tali variazioni riguarda la realizzazione della condotta di adduzione per l'alimentazione a gravità dell'invaso a servizio della centrale Santa Lucia con le acque derivate dal Canale Emiliano Romagnolo e consiste essenzialmente nella sostituzione delle tubazioni previste in progetto con elementi di diverso materiale e di diametro maggiore;
- che tale variante, proposta dall'appaltatore a seguito delle difficoltà di approvvigionamento legate ai forti squilibri attuali nel mercato delle materie prime, è stata verificata sotto il profilo dei costi e delle implicazioni tecniche e viene ritenuta rispondente all'interesse della stazione appaltante in quanto comportante un miglioramento della funzionalità dell'opera a parità di prezzo;
- che la seconda di tali variazioni riguarda l'impianto fotovoltaico da realizzarsi sullo specchio liquido nella vasca annessa alla centrale "Santa Lucia", oggetto di miglioria in sede di gara, e consiste in una modifica quali-quantitativa delle relative caratteristiche;
- che tale variante, approvata dalla Direzione tecnica del Consorzio, comporta – a fronte di una riduzione della potenza totale di picco, peraltro di problematica realizzazione e di difficoltosa manutenzione a causa dell'ingombro geometrico eccessivo – un miglioramento delle caratteristiche di efficienza, livello di protezione dall'acqua e durabilità, a parità di prezzo;
- che a mente dell'articolo 7 delle "Linee guida concernenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed i Concessionari per la realizzazione di opere e/o interventi nel settore irriguo e progetti connessi", il Responsabile del procedimento è tenuto a richiedere l'autorizzazione preventiva dello stesso Ministero alla redazione e presentazione di qualunque perizia di variante;
- che la richiesta relativa alla perizia in argomento è stata inoltrata con nota prot. 5283 del 29 aprile 2022;
- che, in attesa dell'autorizzazione ministeriale, la Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno ritenuto opportuno, a guadagno di tempo, procedere quanto meno alla redazione della perizia, subordinandone la presentazione alla predetta autorizzazione preventiva;
- vista la Perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori in data 26 maggio 2022, che include le due variazioni sopra menzionate senza comportare aumenti di spesa, e la relazione di accompagnamento in pari data del Responsabile del procedimento

- ritenuto di adottare la perizia, subordinandone la presentazione all'intervenuta autorizzazione preventiva da parte del Ministero finanziatore;
- udito il parere favorevole dei dirigenti consorziali presenti;
- visto l'art. 28 dello Statuto consorziale in vigore;
- visto l'art. 49 della L. R. 24.03.2004 n. 6;
- all'unanimità dei voti,

#### D e l i b e r a

- 1) le premesse formano parte integrante del presente atto deliberativo;
- 2) di adottare, con riferimento ai lavori di efficientamento della distribuzione irrigua esistente, da canali a rete tubata in pressione, nell'area dominata dal Canale Emiliano Romagnolo nei Comuni di Faenza, Lugo, Cotignola, Massa Lombarda e Sant'agata sul Santerno – Lotto 1 Distretto Santa Lucia, la Perizia di variante senza aumento di spesa che introduce alcune variazioni al contratto d'appalto, come di seguito specificate:
  - la prima di tali variazioni riguarda la realizzazione della condotta di adduzione per l'alimentazione a gravità dell'invaso a servizio della centrale Santa Lucia con le acque derivate dal Canale Emiliano Romagnolo e consiste essenzialmente nella sostituzione delle tubazioni previste in progetto con elementi di diverso materiale e di diametro maggiore;
  - la seconda di tali variazioni riguarda l'impianto fotovoltaico da realizzarsi sullo specchio liquido nella vasca annessa alla centrale "Santa Lucia", oggetto di miglioria in sede di gara, e consiste in una modifica quali-quantitativa delle relative caratteristiche;
- 3) di dare mandato al Presidente o, in caso di assenza od impedimento al Vice Presidente delegato, nonché al Responsabile del Procedimento, secondo le rispettive competenze, di compiere ogni necessario atto conseguente all'adozione della presente deliberazione.

---

La riunione ha avuto termine alle ore 17.15

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Giovanni Costa

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dott. Giovanni Costa

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Antonio Vincenzi

---